

Slutredovisning av investeringsprojekt, Kommentarer/förklaring till större budgetavvikelser**61571 Om- och tillbyggnation av Rådhuset, - 433 tkr (14 %)**

Underskottet beror i huvudsak på krav på genomförande av arkeologiska utgrävningar innan byggstart, tilläggsbeställning/komplettering av radiatorer för uppvärmning samt komplettering av fönsterpartier.

61572 Nybyggnation av förskolan Skogsborgen, - 1 355 tkr (2 %)

Underskottet motsvarar 2 % av budgeten, vilket får anses vara en liten avvikelse i sammanhanget. Underskottet beror i huvudsak på ökade mängder schaktmassor och sprängningsarbeten mot beräknat, tilläggsbeställning/kompletteringar av brandskyddet samt tillkommande krav på vattenutjämningsmagasin för dagvatten.

61573 Tillbyggnation av förskolan Koltrasten, -210 tkr (1 %)

Avvikelsen motsvarar 1% av budgeten, vilket får anses vara en mindre avvikelse i sammanhanget. Det går inte att härleda avvikelsen till någon specifik större orsak i projektet.

61579 Tillgänglighetsanpassning av Karlbergshallen, - 643 tkr (46 %)

Underskottet får betraktas som stort i sammanhanget i % räknat och beror i huvudsak på tillkommande krav på "talande" utrymningslarm samt tillkommande krav på utrymningsbalkong för rörelsehindrade.



Kari Anttila
fastighetsansvarig