



Datum  
2015-11-17

**Stadsarkitektkontoret**

Ola Lindholm  
Markchef  
0221 - 252 45  
ola.lindholm@koping.se

Kommunstyrelsen

## Slutredovisning av investeringsprojekt i Köpings hamn

Stadsarkitektkontorets markavdelning slutredovisar följande investeringsprojekt.

<b>Projekt nr</b>	<b>65 457</b>
<b>Projekt namn</b>	<b>Hamnen verksamhetsyta plan 7-8 (infrastruktur)</b>
Budget 2011	1 567 000 kr.
Budget 2012	2 550 000 kr
Budget 2013	2 000 000 kr
Budget 2014	5 200 000 kr
Totalbudget	11 317 000 kr
Utfall	10 626 025 kr
Differens	690 975 kr

Stadsarkitektkontoret föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna slutredovisningen av stadsarkitektkontorets investeringsprojekt för ny verksamhetsyta, plan 7-8, i Köpings hamn.

STADSARKITEKTKONTORET

Gun Törnblad  
Stadsarkitekt

Ola Lindholm  
Markchef